



LORENZO PRESTADORA DE SERVIÇOS FIELI

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

REFORMA DO PRÉDIO CÂMARA DE VEREDORES - ARAPORÁ-MG  
 RUA ANTONIO GALE NR. 48 BAIRRO ALVORADA, ARAPORÁ-MG  
 PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS - SINAPI 06/2021 E SETOP 04/2021  
 VALOR: R\$ 551.720,27  
 INÍCIO DA OBRA: APOS DA ORDEM DE SERVIÇO  
 TIPO DO SERVIÇO: REFORMA/CONSTRUÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR OBRM SERVIÇOS R\$	MESES																	
				Mês - %	01 R\$	Mês - %	02 R\$	Mês - %	03 R\$	Mês - %	04 R\$										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,74%	R\$ 15.131,87	100%	R\$ 15.131,87																
2	SUPER ESTRUTURA	2,94%	R\$ 16.196,82	100%	R\$ 16.196,82																
3	PISOS/ REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	24,06%	R\$ 132.770,85	0%	R\$ 0,00	35%	R\$ 46.469,80	35%	R\$ 46.469,80	30%	R\$ 39.831,26										
4	ALVENARIA/REVESTIMENTO DE ARGAMASSA/SFECHEMentos DIVERSOS	4,46%	R\$ 24.604,27	70%	R\$ 17.222,99	30%	R\$ 7.381,28	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00										
5	PINTURA	12,16%	R\$ 61.428,90	0%	R\$ 0,00	10%	R\$ 6.142,89	50%	R\$ 30.714,45	40%	R\$ 24.571,56										
6	ESQUADRIAS	13,86%	R\$ 75.379,06	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	45%	R\$ 33.920,58	55%	R\$ 41.458,48										
7	PEDRAS NATURAIS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	1,30%	R\$ 6.538,77	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	70%	R\$ 4.577,14	30%	R\$ 1.961,63										
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,47%	R\$ 46.729,98	0%	R\$ 0,00	25%	R\$ 11.682,50	50%	R\$ 23.364,99	25%	R\$ 11.682,50										
19	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	1,51%	R\$ 7.587,90	0%	R\$ 0,00	55%	R\$ 4.173,35	45%	R\$ 3.414,56	0%	R\$ 0,00										
20	APARELHOS E METAIS DIVERSOS	1,66%	R\$ 9.175,38	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 9.175,38										
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15,80%	R\$ 87.159,83	25%	R\$ 21.789,96	25%	R\$ 21.789,96	25%	R\$ 21.789,96	25%	R\$ 21.789,96										
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12,51%	R\$ 69.016,82	10%	R\$ 6.901,68	15%	R\$ 10.352,49	55%	R\$ 37.959,14	20%	R\$ 13.803,32										
VALOR TOTAL SIMPLES (R\$)				14,00%		19,57%		36,65%		29,77%											
VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)				100,00%	R\$ 551.720,27	33,57%	R\$ 77.243,30	70,23%	R\$ 185.235,56	100,00%	R\$ 551.720,27										

ITALO COSTA NOGUEIRA Costa Nogueira  
 ENG. CIVIL CREA 101840288/D-99  
 CREA: 1016102496/AP-GO

ARAPORÁ-MG 23 DE JULHO DE 2021